



Università
Ca' Foscari
Venezia

Firmato digitalmente da
Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3346 30132
P.IVA 00816350276 - C.F. r
Alessandro Trevisanello
CN = alessandro trevisanello
O = Ordine degli Architetti di
Venezia
T = Architetto
SerialNumber =
TINIT-TRVLSN67M03L7360
e-mail =
alessandro.trevisanello@gmail
.com
C = IT
Data e ora della firma:
18/07/2024 11:39:16

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

LAVORI: Campus Scientifico Via Torino a Mestre (VE) – Esecuzione delle opere edili ed assistenze murarie propedeutiche all'installazione di tre pergole nell'area mediante trattativa diretta MEPA n. 4218874 generata il 29/03/2024 - CIG: B10C738876 CUP: H72B24001120001

IMPRESA: Compagnia Restauri di Venezia s.r.l. con sede legale in Santa Croce, n. 466B, C.F. e P. I.V.A. 04106560271

CONTRATTO: Rep. n. 1021/2024 Prot. n. 94462 del 16/04/2024

Importo Contrattuale lavori: € 22.842,98 + IVA 22 %

Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Andreato

Direttore dei Lavori: Arch. Alessandro Trevisanello

RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Approvazione intervento: con Determina Dirigenziale n° 1281/2024 prot. n° 94462 del 16/04/2024 si aggiudicava il lavoro in oggetto alla ditta Compagnia Restauri di Venezia s.r.l., C.F. e P.IVA 04106560271, per un importo di contratto di € 22.842,98 + IVA 22%;

Contratto dei Lavori: rep. n° 1021/2024 prot 94462 del 16/04/2024 per l'importo di € 22.842,98 + IVA 22%;

Andamento dei Lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni progettuali, e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori.

Certificati di acconto: che in corso di esecuzione non sono state corrisposte rate di acconto;

Conto Finale: il conto finale dei lavori eseguiti importa complessivamente Euro € 22.842,98 + IVA 22% così distinti:

a) Per lavori a corpo ed oneri per la sicurezza € 22.842,98 + IVA 22%

da cui dedotti:

b) per certificati di acconto già emessi € 0,00 + IVA 22%

Secondo il detto Stato Finale resta quindi € 22.842,98 + IVA 22%
Il credito netto dell'impresa in

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall'arch. Alessandro Trevisanello;

Allegati al collaudo: allegata alla presente vi sono gli esiti delle prove eseguite ai campioni in calcestruzzo delle zavorre di fondazione.

Tutto ciò premesso, si compila il presente

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita finale tenutasi il giorno 18/07/2024 è intervenuto l'appaltatore Compagnia Restauri di Venezia s.r.l. nella persona della geom. Elisa Bettio.

Con la scorta della documentazione di offerta e del progetto delle strutture rilasciato dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dei lavori.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di contratto, ai documenti di progetto forniti dall'appaltatore e alle disposizioni impartite nel corso dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Compagnia Restauri di Venezia s.r.l. con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 466/B, C.F. e P.IVA 04106560271, in base al contratto stipulato in data 16/04/2024, rep. n. 1021, prot. n. 94462, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 22.842,98 + IVA 22%
a dedursi per certificati di pagamento emessi	€ <u>0,00</u> + IVA 22%
Resta il credito liquida dell'impresa in	€ 22.842,98 + IVA 22%

(diconsi ventiduemilaottocentoquarantadue/98 + IVA 22%) dei quali si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Il Direttore dei lavori

Arch. Alessandro Trevisanello


L'impresa Compagnia Restauri di Venezia s.r.l.

Geom. Elisa Bettio

Il R.U.P.

Geom. Michele Andreato

Firmato digitalmente da:
BETTIO ELISA
Firmato il 22/07/2024 16:09
Seriale Certificato: 2006374
Valido dal 14/12/2022 al 14/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da Michele
Andreato
Data: 23-07-2024 09:44:07 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' CA'
FOSCARI VENEZIA/00816350276

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

via Torino 153 A
30172 Venezia Mestre
t +39 041 2571470-1471
f +39 041 5312988
labsco@iuav.it - www.iuav.it/labsco

LABORATORIO DI SCIENZA
DELLE COSTRUZIONI

Laboratorio Ufficiale della Repubblica Italiana
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 59

Da assoggettare all'imposta di bollo in caso d'uso,
ai sensi dell'art. 50 - All. A parte II delle Tariffe - D.P.R. 642/72

CERTIFICATO DI PROVA

Venezia, 25/06/2024

Protocollo N. 53181 del 25/06/2024

Foglio n. 1 di 1

Certificato N. 448/2024

Richiedente: Compagnia di Restauri di Venezia S.r.l. – Santa Croce, 466/B – 30135 Venezia.

Materiale: N. 2 cubetti in cls Rck 30 N/mm² ricevuti il 14/06/2024, relativi a:
installazione di schermature solari presso le aree di sosta esterne.
Cantiere: Campus Universitario via Torino, 155 – Venezia.
Proprietà e committenza: Università Ca' Foscari Venezia.
Impresa esecutrice: Compagnia di Restauri di Venezia S.r.l.
Direttore dei Lavori: Arch. Alessandro Trevisanello.
Secondo Vostra dichiarazione.

RISULTATI DELLA PROVA DI COMPRESSIONE

N° ordine	Contrassegno del provino	Dimensioni			Peso kg	Massa vol. kg/dm ³	Carico di rottura kN	Tensione di rottura N/mm ²	Data della prova	(*) R	(**) Rett.	Note
		mm L	mm l	mm s								
1	28/05/2024 - 2A - Zavorra fondazione	150	150	150	8,35	2,47	785	34,9	25/06/2024	1	NO	-
2	28/05/2024 - 2B - Zavorra fondazione	150	150	150	8,38	2,48	910	40,4	25/06/2024	1	NO	-

(*) Tipo di rottura: 1 – Soddisfacente; 2 – Non soddisfacente

(**) Rettifica: No – Campione conforme alla Norma; SI – Rettificato

Note:

A: Ai sensi del § 11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

B: Ai sensi del § 11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al § 11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al § 11.2.5.3, ultimi tre capoversi.

Le prove sono state eseguite in conformità al D.M. 17.01.2018 ed alle UNI EN 12390-3.

La prova è stata eseguita con pressa idraulica per prove a compressione Controls 3000 kN.

Certificato di taratura n. 555/2023; protocollo n. 73736 del 04/09/2023.

Il presente Certificato di prova e i risultati in questo riportati riguardano esclusivamente i campioni provati.

Il presente Certificato non può essere riprodotto senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio.

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Venezia.

Lo sperimentatore
Ivano Aldregheffi



Il Direttore del Laboratorio
Prof. Antonella Cecchi

(Handwritten signature of Prof. Antonella Cecchi)

