



Determinazione dirigenziale 2023

Oggetto: Campus Scientifico di Via Torino a Mestre, Edificio Beta - Interventi di miglioria ed efficientamento. Lavori di fornitura e posa in opera di un sistema per la modulazione, regolazione e stabilizzazione della tensione di rete. Ditta QEN S.r.l. Risoluzione contrattuale unilaterale, approvazione richiesta applicazione penali e cancellazione impegno di spesa.
CIG: Z92304D7F1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale rep. n. 727, prot. n. 19274 del 17.03.2021, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di un sistema per la modulazione, regolazione e stabilizzazione della tensione di rete c/o Edificio Beta al Campus Scientifico di Via Torino n. 155 – Mestre (VE) a favore di QEN S.r.l. C.F./P.IVA 10487100967, con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone n.11 - 20122 Milano (MI), per un importo di € 16.229,51 (Euro sedicimiladuecentoventinove/51), oltre IVA di legge – Buono d'ordine Ugov n. 354/2021;
- in data 30.04.2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 1605, prot. n. 30947 del 30.04.2021 per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO che le attività di cui sopra risultano incentivabili ai sensi del Conto Termico - Intervento 1G (Building Automation) erogato dal Gestore Servizi Energetici S.p.a. (G.S.E.), previa formulazione di apposita istanza a cura dell'appaltatore per espressa indicazione da parte della Stazione Appaltante così come previsto all'art. 5 del contratto medesimo;

CONSIDERATO che con comunicazione inviata a mezzo PEC, prot. n. 135405 del 15.12.2021 il RUP ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta QEN S.r.l., con verbale registrato in atti al prot. n. 138451 del 21.12.2021 con data di inizio lavori prevista al 10/01/2022 e conclusione della fase 2 (esecuzione opere) al 24/01/2022;

DATO ATTO che con comunicazione inviata a mezzo PEC, prot. n. 34535 del 08.04.2022 e prot. n. 44121 del 09.05.2022 il RUP ha convocato la ditta QEN S.r.l. per chiarimenti urgenti in merito alla mancata esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che nonostante la convocazione di cui al periodo precedente, non si sono susseguite azioni per la risoluzione delle contestazioni mosse e che pertanto il RUP ha inviato a mezzo PEC, prot. n. 65503 del 04.07.2022 formale diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., e richiesta di corresponsione delle penali da ritardo così come previsto dall'art.5 del contratto;

VISTO inoltre:

- che l'Ateneo, per il tramite del professionista nominato dall'appaltatore, in data 07.07.2021 (prot. GSE GSEWEB/P20210394967), ha presentato richiesta di prenotazione incentivo al GSE relativa ad interventi di tipo 1.G previsti dal D.M. 16.02.2016 da effettuarsi presso il Campus Scientifico di via Torino a Mestre - Edificio Beta;



- la successiva comunicazione del GSE, registrata al prot. n. 1390 del 13.01.2022, con la quale si comunica che l'Ateneo viene ammesso al godimento degli incentivi per un valore totale pari a € 7.920,04 e ne viene riconosciuto un 1^ acconto pari al 40% per complessivi € 3.168,02;
- il conseguente contratto, avente codice identificativo CT00530172 del 11.01.2022, registrato in ns atti rep. 137/2022, prot. n. 2585 del 18.01.2022, che regola i rapporti tra Università e GSE relativamente agli interventi oggetto di incentivo;
- la Determinazione Dirigenziale rep. n. 2431, prot. n. 85775 del 13.09.2022 con la quale è stata introitata la somma di € 3.168,02 relativa all'acconto precedentemente comunicato, mediante imputazione sulla UA.A.AC.ASIA, progetto "ASIA.EFFICIENTAMENTOENERGETICO" alla voce E.V.A.R.02.03.14 "Altri contributi statali" del bilancio 2022;

CONSIDERATO che il riconoscimento dell'incentivo da parte del G.S.E., testimoniava la giusta finalità dell'intervento e che pertanto la Stazione Appaltante si è prodigata per lungo periodo nell'intento di vedere completato l'intervento anche tramite la ricerca di un appaltatore alternativo;

CONSIDERATO che il persistente periodo pandemico legato al Covid-19, nonché le conseguenti mutate condizioni economiche e di disponibilità di materie prime, che hanno interessato il mercato a livello globale, non hanno reso disponibile una fornitura alternativa;

PRESO ATTO che per le motivazioni indicate nelle premesse è ora necessario procedere alla risoluzione contrattuale e alla richiesta di corresponsione delle penali da ritardo alla ditta QEN s.r.l. per un importo quantificato in € 1.622,95; per gli stessi motivi sarà necessario provvedere alla restituzione dell'acconto riconosciuto da parte del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. con la comunicazione prot. n. 1390 del 13.01.2022 s.p.a. che avverrà con apposito provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università;

VISTA la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e approvato dall'Università con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 3 febbraio 2023;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del



Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 46, prot. n. 17376 del 19.01.2023 di assegnazione del budget per l'anno 2023;

DETERMINA

Art. 1 La risoluzione unilaterale del contratto rep. n. 1605, prot. n. 30947 del 30.04.2021 (CIG: Z92304D7F1) per grave inadempimento da parte della Ditta QEN Srl, C.F./P.IVA 10487100967 con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone n.11 - 20122 Milano (MI).

Art. 2 Di confermare la richiesta, nei confronti della Ditta QEN Srl, di € 1.622,95 quale importo a titolo di penale da ritardo come previsto dall'art. 5 del contratto di cui alle premesse.

Art. 3 Di cancellare l'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 727, prot. n. 19274 del 17.03.2021 di € 16.229,51 oltre ad IVA 22% per complessivi € 19.800,00 (Buono d'Ordine Ugov n. 354/2021) liberando la relativa somma a favore della UA.A.AC.ASIA, progetto "ASIA.EFFICIENTAMENTOENERGETICO", voce COAN A.A.01.01.03.01 "Migliorie su beni di terzi in concess. da amm.ni" del bilancio 2023.

Art. 4 Di dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione contrattuale all'ANAC ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Denis Bragagnolo